



**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAMBITA GARABITOS
 OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2022
 NIVEL DE AVANCE DEL TRIMESTRE ENERO – MARZO**

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. Iluminación	Pangola	RDS 45,876	45,876	X				Concluido
2. Aceras y Contenes	Arrollo Higüero	RDS 1,953,000	270,425			X		En proceso
3. Mini Acueducto	Hicotea	RDS 670,000					X	
4. Mini Acueducto	Los Hozaderos	RDS 795,000					X	
5. Aceras y Contenes	San Francisco	RDS 2,065,124					X	
6. Escalones del Arrollo	Muchas Aguas	RDS 71,000					X	
7.								
8.								
9.								

Jose R. Peña
 FIRMA AUTORIZADA ALCALDÍA

04/04/2022
 FECHA





















